

MÅL FOR KONTROLLPLAN TIL SKORSTEINER OG ILDSTED

SKORSTEIN

KONTROLLPUNKT	JA	NEI	MERKNADER
Skorsteinen er fundamentert på grunn			
Feieluke på loft plassert i h.h.t. forskrift			
Sotluke plassert i h.h.t. forskrift			
Støpt bunn i sotluke			
Skade på foring/element			
Foreskrevet masse brukt på foringer			
Plassering av skorstein til brennbart etter forskrift			
Skorsteinshøyde over tak etter forskrift			
Gnistfanger på skorstein etter forskrift			
Installasjon i h.h.t. innsendt søknad med tegning			

ILDSTED

KONTROLLPUNKT	JA	NEI	MERKNADER
Brannmur i h.h.t. nye forskrifter			
Fundament for peis			
Innføringsstus tilpasset skorstein			
Foreskreven masse brukt til innføringsstuss			
Riktig dimensjon og materiell på røykrør			
Riktig avstand fra ildsted til brannmur/brennbart materiell			
Beskyttelse av gulv under og foran ildsted			
Installasjon i h.h.t. innsendt søknad med tegninger			

.....
Sted

.....
Dato

.....
Ansvarlig utførende

.....
Ansvarlig kontrollerende

Denne siden returneres snarest av ansvarlig kontrollerende for utførende.